

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
144ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಗಣಕೀಯಾಂಶಿ U/S
15/09/2021

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 365

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ
ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 15-09-2021

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ, ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಈ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು;	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇ)	ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿ ಎನು: ಈವರೆಗೂ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?	

ಸಂ:ಲೋಇ/700/ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ)

(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಎಲ್.ಸಿ.ಕೂ, ನಂ365 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ.

ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5054 ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ							
1	ಬದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ-ಸಂಗಮ ರಾಹ್-44 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 147.20 ರಿಂದ 165.81 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇ. ನಂ: 92709)	4050.00	22-04-2020	21-03-2021		3011.01	11.50 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2.50 ಕಿಮೀ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಸೇತುವೆ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ನಡೆವಡು-19 ಹಳಗೂ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2	ಬದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಗರ ರಂಗನ ಬಟ್ಟಿ ರಾಹ್-57 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 34.10 ರಿಂದ 37.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ರಾಮದುರ್ಗ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ (ಇ. ನಂ: 88219)	500.00	18-11-2019	17-08-2020		195.19	2.50 ಕಿಮೀ ಬಾವರಿಕೆ ಪೇವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸಿಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಹಡೆವಡು-19 ಹಳಗೂ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
		ಒಟ್ಟು	4550.00				3206.20		
3	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವಿ ರಾಹ್-14 ರ ಕಿಮೀ 98.00 ರಿಂದ 103.25 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 73221	495.00	09-03-2018	08-09-2018	-	1075.73		
4	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಬಾನ ಚಿತ್ತರಗಿ ಕೊಡಲಸಂಗಮ ರಾಹ್-133ರ ಕಿ.ಮೀ 81.00 ರಿಂದ 83.00 ಹಾಗೂ 91.00 ರಿಂದ 96.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 77313	498.00					ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ: 79468 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
5	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ-14ರ ಕಿಮೀ 74.00 ರಿಂದ 76.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 68517 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಅದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ:381; ಐಎಫ್‌ಎ: 2017. ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 05-07-2017.	250.00	08-02-2018	07-11-2018		287.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
6	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವಿ ರಾಹ್-14 ರ ಕಿಮೀ 79.385 ರಿಂದ 84.685 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 89814	150.00	05-07-2019	04-04-2020	-	250.00	ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ: 89837 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
7	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವಿ ರಾಹ್-14 ರ ಕಿಮೀ 84.685 ರಿಂದ 90.00ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 88529	150.00						
8	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ರಾಹ್-20 ರ ಕಿ.ಮೀ. 149.50 ರಿಂದ 151.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 114314	100.00	13-03-2020	12-09-2020		40.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
9	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಾನವಿ ರಾಹ್-14ರಲ್ಲಿ ಚಿಂತಕಮಲದಿನಿ-ಜಾಲಕಮಲದಿನಿ-ಬೆಳಕಮಲದಿನಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:114280	100.00	24-07-2020	23-01-2021		25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಹ-53ರ ಕಿ.ಮೀ 51.69 ರಿಂದ 58.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮುಧೋಳ ಪಟ್ಟಣ ಸರಮಿತಿ) ವ.ಇ.ನಂ: 139624	995.00					ಶಾಂತಿಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ)	
25	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಹ-53ರ ಕಿ.ಮೀ 58.00 ರಿಂದ 62.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (4.00 ಕಿ.ಮೀ) ವ.ಇ.ನಂ: 137878	995.00					ಶಾಂತಿಕೆ ಬದ್ಧ ಸರಬರಾಜಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.	
26	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಹ-53ರ ಕಿ.ಮೀ 62.00 ರಿಂದ 66.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (6.00 ಕಿ.ಮೀ) ವ.ಇ.ನಂ: 138066	995.00					ಶಾಂತಿಕೆ ಬದ್ಧ ಸರಬರಾಜಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.	
		ಒಟ್ಟು	13681.97				5130.13		
27	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಹ-53 ರ ಕಿ.ಮೀ 76.68 ರಿಂದ 79.55 ರವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ. ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪುಟಿಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 89827	250.00	16-03-2020	15-09-2020	44089.00	119.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
28	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಹ-34 ಕಿ.ಮೀ.394.36 ರಿಂದ 396.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಮುಧೋಳ ದಿನ್ನೆ ವರೆಗೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 66084	270.00	28-09-2017	27-06-2018		310.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
29	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ - ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 369.76 ರಿಂದ 376.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 84897	499.00	31-12-2019	30-06-2020		536.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	1019.00				967.22		
30	ತೇರದಾಳ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಹ-53 ಕಿ.ಮೀ 60.42 ರಿಂದ 60.90 ರವರೆಗೆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕಟಿಂಗಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 98276	400.00	05-09-2019	04-01-2020		483.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	ತೇರದಾಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜೊಂಬೋಟ ರಬಕವಿ ರಾ.ಹ-54 ಕಿ.ಮೀ 123.28 ರಿಂದ 133.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 100099	490.00	17-12-2019	16-09-2020		396.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
32	ತೇರದಾಳ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗ ರಾ.ಹ-53 ಕಿ.ಮೀ.30.825 ರಿಂದ 51.00 ವರೆಗೆ (ತೇರದಾಳ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕೆರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 66693	150.00	24-01-2018	23-10-2018		106.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	1040.00				985.90		
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	25129.97				12267.58		
33	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾರಹೇಡ - ಬೀಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ - 124ರ ಕಿ.ಮೀ. 312.750 ರಿಂದ 318.360 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೂಟ್‌ಪಾತ್ / ಡಿವೈಡರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹುಡೋ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ) (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಿ.ಮೀ. 316.240 ರಿಂದ 317.490 ರ ವರೆಗೆ)	490.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.	
			490.00						
		ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-03-337-0-17-160 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.							
	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹ-34ರ ಕಿ.ಮೀ 437.90 ರಿಂದ 442.19ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 421.60 ರಿಂದ 423.00, ಕಿ.ಮೀ 431.50 ರಿಂದ 435.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ.ಇ.ನಂ: 140816	995.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
		5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ							
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂಗಮ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 23.44 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 14595	2234.31	04-09-2013	03-03-2015		2199.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2	ಹುನಗುಂದ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳ್ಳಗುಡ್ಡ ನಂಬಲಗುಂದ ಅಸಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 67659 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 0.00). ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂ:ಲೋಇ:38:ಐಎಫ್‌ಎ: 2017.ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:05-07-2017	150.00	11-06-2018	10-03-2019			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
3	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮತಗಿ-ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ: 66745	500.00	30-01-2018	29-10-2018		503.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸೂರದಿಂದ ಹೂಸೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹದ್ದಾರಿ 50ಕ್ಕೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 79737	480.00	08-07-2019	07-04-2020		1034.92	88339 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬೇವೂರ ಗಂಜಿಹಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 79710	485.00						

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಕ್ಕಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಬೋಡನಾಯಕನದಿನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿಮುರಸ್ಸು ಕಿ.ಮೀ 7.23 ರಿಂದ 8.11 ಹಾಗೂ 11.40 ರಿಂದ 15.27 (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಿ.ಮೀ 4.75) ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 97226(ಜಿ.ಮು.ರ)	500.00	16-03-2020	15-09-2020		130.00	3.37 ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಸುಧಾರಣೆ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗರಿಯಿಂದ ರಾಹ-13ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಜಿ.ಮುರಸ್ಸು ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.26 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 97229	500.00	29-01-2020	28-09-2020		512.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
8	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬೇವೂರ ಗಂಜಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.35 ರಿಂದ 9.35ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113237	500.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬೇವೂರ ಗಂಜಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.35 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ:113285	500.00	28-08-2020	27-02-2022		500.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಲಾನಗರ ಶರೂರ ಬೆನಕಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.90 ರಿಂದ 12.10 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113290	500.00	24-07-2020	23-04-2021		25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	6349.31				4904.96		
		ಬದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ							
11	ಬದಾಮಿ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಲಗೇರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 88334	200.00						
12	ಬದಾಮಿ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕನೂರ-ನೇರಲಕೇರಿ-ಹಾಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಜಿಮುರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.80 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುದಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 88330	150.00	18-11-2020	17-08-2021	17-08-2021		ಸ್ಥಳೀಯ ಇ.ನಂ: 90989 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಸುಧಾರಣೆ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
13	ಬದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೋಸುರ ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪೂರ (ಆಯುಧಾಗಳಲ್ಲಿ)ನಸಗುನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ದಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಲೋಇ 482 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ : 07-02-2019 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 88222	500.00	16-11-2019	15-08-2020		466.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
14	ಬದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲಪ್ರಭಾ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 367 (ಬಾಣಾಪೂರ-ಗದ್ದನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.75 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ 482 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ : 07-02-2019 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವ.ಇ. ನಂ: 88225	80.00	02-08-2019	01-02-2020		79.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	ಬದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾನಾಪುರ ಎಸ್.ಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಯ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ 2018 ದಿ : 07-02-2019 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ 482 ವ.ಇ.ನಂ: 88227	240.00	04-07-2019	03-04-2020		241.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
16	ಬದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಲಗುಂದ ಹನಮಸಾಗರ ನೇರಲಕೇರಿ ಜಿಮರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 13.65 (ಅಯ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಲೋಇ 482 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ : 07-02-2019 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವ.ಇ.ನಂ 88228	300.00	18-09-2019	17-06-2020		174.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
17	ಬದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಂದಿರ-ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಪ್ಲಾಸಾ ನೆಲಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ 482 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ : 07-02-2019 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವ.ಇ.ನಂ 88229	300.00	10-07-2019	09-04-2020		196.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	1770.00				1159.45		
		ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ							
18	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲಾಪುರ ಕೇಸರಭಾವ ಜಿಮರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 100927	500.00	18-02-2020	17-11-2020		395.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
19	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ರಿಂದ ಚಿತ್ರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಯ ಪ್ಲಾಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 117524	500.00	05-03-2021	04-02-2022			ಸ್ವಾಮಿಭಾಯಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.	
20	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲು -ಕಂದಗಲ್ಲು ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 5.825 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿಮರಸ್ತೆ) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 326ಐ.ಎಫ್.ಎ 2019(ಇ ಕಚೇರಿ) ದಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ 02-08-2019	500.00	04-09-2020	03-06-2021		215.00	2.50 ಕಿ.ಮೀ ಬಿ.ಎಂ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಸ್ವಾಮಿಭಾಯಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
21	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಕಲ್ಲು -ಕಂದಗಲ್ಲು - ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 11.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113552	500.00						
		ಒಟ್ಟು ವ.ಇ.ನಂ: 118137	1000.00				200.00		
22	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ- ಮರೋಳಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 5.30 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	04-09-2020	03-06-2021		66.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹರಿತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	ಹುನಗುಂದ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾಡ್-44 ರಿಂದ ಸುರಳಿಕಲ್ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 82231 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ:109: ಐಎಫ್‌ಎ: 2018, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07-02-2018	100.00	22-11-2020	21-05-2021		66.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	2300.00				333.16		
24	ಬೀಳಗ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೈನಕಟ್ಟಿ ಕಲಾದಗ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಲೋಇ:244:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿ:6.5.2017)ವ.ಇ. ನಂ 66579	150.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
25	ಬೀಳಗ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಳಕೇರಿ ಕೆಗಲಗೂಂಬ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ. ನಂ 66576 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಜಿಮುರ ಸೇತುವೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ (ಲೋಇ:244:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿ:6.5.2017	50.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಪ್ರಾ.ಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ: 67413 ಒಟ್ಟು	200.00	03-01-2018	02-10-2018		177.59		
26	ಬೀಳಗ	ಬೀಳಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗ ಮೆನ್ನಿಕೇರಿ ರೊಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ-ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.21 ಮತ್ತು ರಿಂದ 7.05 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 81898 3.57	450.00	04-07-2019	03-01-2020		611.47	ಪ್ರಾ.ಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ: 91108 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
27	ಬೀಳಗ	ಬೀಳಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡಗಂಡಿ ರೊಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.36 ಮತ್ತು 2.72 ರಿಂದ 4.22 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 81409	450.00						
28	ಬೀಳಗ	ಬೀಳಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗ ಸೊನ್ನ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101736	450.00	09-01-2020	08-10-2020		467.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
29	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೈನಕಟ್ಟಿ - ಅನವಾಲ ರಾ. ಹೆ 44 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101434 /ಕಾಲ-2	100.00	25-12-2019	24-06-2020		120.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
30	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರ ಭುಚಿ ಎಸ್.ಎಚ್ 20ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾರ್ಗ ದೇವನಾಳ ತುಳಸಿಗೇರಿ ಕೆರೆಕಲಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 18.18 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 99021	500.00	12-10-2019	11-07-2020		484.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
31	ಬೀಳಗ	ಜಮಖಂಡಿ-ಗಲಗಲಿ ಮುಂಡಗನೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 27.00 ರಿಂದ 29.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113629	150.00	29-01-2020	28-07-2020		178.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
32	ಬೀಳಗ	ತೋಳಮಟ್ಟಿ-ಹರಕಲ್ವ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 114679(ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00	23-01-2020	22-05-2020		60.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಡಲಕೋಟೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗದ್ದನಕೋಟೆ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.40 ರಿಂದ 11.79 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113287	300.00	16-07-2020	15-04-2021		259.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
34	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಾದಗಿ ಕರಕಲಮಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.29 ರಿಂದ 9.29 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 114090	125.00				120.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
35	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಡಲಕೋಟೆ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.90 ರಿಂದ ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113405 8.20	125.00	25-06-2020	24-12-2020		120.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
36	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಹೊಳಗೇರಿ ತಪ್ಪುಸಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.40 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 113359	300.00	15-07-2020	14-01-2021		264.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
37	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರ್ಯ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗೋವಿನದಿನ್ನು ವಸತಿ ರಾಹ-218 ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.40ರ ವರೆಗೆ)	200.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
			3450.00				2864.92		
		ಮುಧೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ							
38	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕಿ ಯಿಂದ ಮುಧೋಳ ತಾ. ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101846 1.75	150.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
39	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳದಿಂದ ಬುದ್ದಿ ಪಿ.ಎಂ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 9.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101946	70.00					ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
40	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ-ಜಂಬಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದೂರಿ-34 ಕೆ. ಕೂಡು ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.80 ರಿಂದ ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101855 2.50	120.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
41	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್-34 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಬ್ಬಾಳ-ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಜುನೂರ-ಉದಗಟ್ಟಿ-ಅರದಾಳ-ಅಂಕಲಗಿ ಮುಖಾಂತರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 6.10 ರಿಂದ 9.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101847	200.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
42	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ ಮುಧೋಳ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 36.80 ರಿಂದ 39.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 113749	350.00					ಮುಕ್ತಾಯಹಂತ	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್-19 ಹಳಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
43	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳದಿಂದ ಬುದ್ದಿ ಪಿ.ಎಂ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 112743	25.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹರಿತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವ.ಇ.ನಂ ೭.೮೫	375.00	19-09-2020	18-08-2021		250.00		
44	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತೂರು-ಮಿರ್ಜಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.800 ರವರೆಗಿನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	495.00	21-01-2021	20-12-2021		8.88	3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
45	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತೂರು-ಮಿರ್ಜಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 3.800 ರಿಂದ 7.200 ರವರೆಗಿನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 7.200	495.00						
46	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತೂರು-ಮಿರ್ಜಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 7.200 ರಿಂದ 10.800 ರವರೆಗಿನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 10.800	495.00						
47	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತೂರು-ಮಿರ್ಜಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 10.800 ರಿಂದ 14.400 ರವರೆಗಿನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 14.400	495.00						
		ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇ.ನಂ: 118409	1980.00				8.88		
48	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-55 ರಿಂದ ಜಾಲಿಬೇರ-ಉತ್ತೂರ ವರೆಗಿನ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 119343	400.00	02-11-2020	01-08-2021	01-08-2021	60.00	1.5 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾರಿಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ 1.2 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಹೋದ್ದಾಡು-19 ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ, ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
49	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ರಾಯಚೂರ ಬಾಚಿ ರಾಹೆ-70 ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಬಸವಪಟ್ಟಣ - ದಾದನಟ್ಟಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 9.27 ಮತ್ತು 9.50 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 119296 4.20	450.00	30-11-2020	29-05-2021	29-05-2021	80.00	2.5 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾರಿಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ. 2.3 ಕಿ.ಮೀ. ಡಬ್ಬಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಹೋದ್ದಾಡು-19 ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ, ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
50	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೋಟೆ-ದಾದನಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.975 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 119396	180.00	30-11-2020	29-05-2021	29-05-2021		ಬಿ.ಎಂ.ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಹೋದ್ದಾಡು-19 ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ, ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
51	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ ಮುಧೋಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 24.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 119284 23.25	140.00	27-11-2020	26-05-2021	26-05-2021	30.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
52	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜರಮಟ್ಟಿ-ಹಲಗಲಿ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 118457 8.0	200.00	05-01-2021	04-07-2021	04-07-2021		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
53	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜರಮಟ್ಟಿ ಹಲಗಲಿ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 120029 9.00	100.00	30-11-2020	29-05-2021	29-05-2021	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
54	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 37.70 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೇಲಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ವ.ಇ.ನಂ 39.12 133204	150.00				9.30	ತಾಂ.ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋರಗಂಪ-ಮಳಲ-ನಾಗರಾಳದಿಂದ ಅಕ್ಕಿಮರಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.45, 5.075 ರಿಂದ 5.175 ಹಾಗೂ 5.705 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ.130108 6,295	700.00	25-02-2021	24-11-2021			3.00 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
56	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 36.28 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ 37.70 ರಿಂದ 37.80 ರವರೆಗೆ ವಿಭಜಕದೊಂದಿಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 37.70 ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.ಇ.ನಂ:130156	650.00	06-02-2021	05-08-2021		153.92	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೋನಿಡ್-19 ಕಾರಣ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
57	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟೂರ ಆಲಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ (ಮಂಟೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ವ.ಇ.ನಂ: 135696	140.00					ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
58	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ-ಮಿರ್ಜಿ ಯಾದವಾಡ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 136159 2.00	200.00					ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಸಿ/ಐ)	
59	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಟಗುಡ್ಡ ಜಂಬಗಿ ಬಿ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಚಿಚಖಂಡಿ ಬಿ.ಕೆ. ಚಿಚಖಂಡಿ ಕೆ.ಡಿ ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ. ಕಿಮೀ 0.40 ರಿಂದ 3.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 136033	330.00					ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
60	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-20 ರಿಂದ ಬದನೂರ ಜುನೂರ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:136111	200.00					ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
61	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಕುಳಲ ನಾವಲಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಡ್ರೈನ್ ಪುಟ್ಟಾತ್ ಹಾಗೂ 2.00 ಮೀಡಿಯನ್ ಲೈಟ್) ವ.ಇ.ನಂ: 138700	550.00					ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
62	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ಎಚ್-34 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಬ್ಬಾಳ-ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಜುನೂರ-ಉದಗಟ್ಟಿ-ಶಾರದಾಳ-ಅಂಕಲಗಿ ಮುಖಾಂತರ. ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 10.97 ರಿಂದ 12.63 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 138247	150.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
63	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹ-20 ರಿಂದ ಮಲ್ಲಪುರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 138245	130.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
64	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-20 ರಿಂದ ಬದನೂರ-ಜಿ.ನೂರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 8.33 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 140829	100.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
65	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ದಾದನಟ್ಟಿ - ಸಾಲಾಪುರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 5.45 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 140831	100.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
66	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ- ಹಲಗಲ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 139501	250.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹರಿತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಇವರ ಭಾವಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬನ್ನಿಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	45.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
68	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಧೋಳ ನಿಷ್ಕಾಣಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	13.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
69	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಬಣದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಾಲ್‌ದ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	10.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
70	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನಾಳ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	10.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
71	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಕನಾಲ್‌ದಿಂದ ಹುದ್ದಾರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	12.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
72	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಗ್ಗಾಳ ಇವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	45.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
73	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಡಹಳ್ಳಿ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	66.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
74	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಹಣಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕನಾಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	25.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
75	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಚವಣ್ಣಗೂಳ ತೋಟದಿಂದ ಸದಾಶಿವ ಮಣ್ಣಗೂಳ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ(ನಾಗರಾಳ)	25.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
76	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಚೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಗಾಟ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	12.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
77	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಕೊದಾರಪ್ಪ ಹೆಡಕಲ್ ಇವರ- ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	25.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
78	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡಕಬಾವಿ ಇವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	23.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
79	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಕರಿಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಾಲ್‌ದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	23.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಮರಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಟಮಾಯವ್ವ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	12.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
81	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಲ ನಾಗರಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	25.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
82	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗುಳಬೋಡೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಬಾಳೆಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	10.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
83	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ದಿನೇಶ ಸುಲಾಖೆಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಣ್ಣಾರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	8.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
84	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-1 ರ ಮುಧೋಳ -ನಿಪ್ಪಾಣಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಡಕಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	8.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
85	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ನಂದಗಾಂವೆ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 137593	200.00					ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
86	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಬೆರಿಯಿಂದ ಮುಧೋಳ ಯಾದವಾಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ರೂಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	360.00					ಅಂದಾಜು ಪ್ರತಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	8972.00				1136.80		
		ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ							
87	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಯಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಎಸ್.ಆರ್.ಎ.ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮುಂಬಾಗದ ರಾಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.088 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 90016 0.176	25.00	11-07-2019	10-10-2019			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
88	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ರಾಹ-53 ರ ಕಿ.ಮೀ 76.68 ರಿಂದ 79.35 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ವ.ಇ.ನಂ: 89829(ಹುನ್ನೂರದಿಂದ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ)	500.00	16-03-2020	15-09-2020		186.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
89	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಸಾವಳಿಗೆ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.34 ರಿಂದ 8.10 ಹಾಗೂ 10.50 ರಿಂದ 13.35 ಕಿ.ಮೀ (ಜಂಬಗಿ ಬಿ.ಕೆ. ದಿಂದ ಸಾವಳಿಗೆ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 84898(ಜಿ.ಮು.ರ)	499.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
90	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಸಾವಳಿಗೆ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.35 ರಿಂದ 15.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 15.40(ಜಂಬಗಿ ಬಿ.ಕೆ ದಿಂದ ಸಾವಳಿಗೆ) ರಿಂದ 18.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 84899	499.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿತವಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದರಿ-ಹೊನ್ನವಾಡ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಮತ್ತು ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 103423 20.25	499.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
92	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದರಿ-ಹೊನ್ನವಾಡ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 21.00 ರಿಂದ 25.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 102219	450.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜ ವ.ಇ.ನಂ: 84913	1947.00	30-11-2019	29-10-2020		2318.38		
93	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ - ಮೈಗೂರ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 102222	500.00					ಬಿ.ಎಂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
94	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ - ಗಲಗಲ - ಮುಂಡಗನೂರ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101308 7.00	200.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
95	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲಾಳ-ಹುನಸಿಕಟ್ಟೆ-ಲಿಂಗನೂರ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101304	155.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
96	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಡಲಬಾಗಿ-ಸಾವಳಗಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 9.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 80904	499.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
97	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಕೂಕಟನೂರ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.70 ರಿಂದ 9.55 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101991	200.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜ ವ.ಇ.ನಂ: 84914	1554.00	23-04-2020	22-03-2021		1914.48		
98	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೂರಪಾಲ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರವಿ ಬಾಗಿಲಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 101972 0.00	460.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
99	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೂರಪಾಲ ಗಿಫ್ಟುಮದಿಂದ ಶೂರಪಾಲ ಅರಸಿ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 101971 5.50	430.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜ ವ.ಇ.ನಂ: 103139	890.00	17-07-2020	16-04-2021		917.10		
100	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಮೈಗೂರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 1.52 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ /ಅಗಲಿಕೆರಣಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪತ್ರ ಸಂ: ಲೋಇ/360/ಐಎಫ್ಎ ಇ ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ: 20-05-2020) (ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ/2020 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿ) ವ.ಇ.ನಂ: 124080	260.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101		ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದರಖಂಡಿ ಕೆಲಹಳ್ಳಿ ಜಗದಾಳ-ಚಿಮ್ಮಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.70 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಗೇಫ್ತು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಿಮೀ 0.60 ರಿಂದ 0.10) ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	60.00						ಬಿ.ಎಂ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ & ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಪ್ರಾ.ಕೇಜಿ ವ.ಇ.ನಂ 135196	320.00	20-03-2021	19-09-2021		170.00		
102	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ-ಮೈಗೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿಪ್ಪೆಗೆ ಆಲಬಾಳ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಿಮೀ .00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 136803	700.00						ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ)
103	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಮೈಗೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಿಪ್ಪೆಗೆ ಆಲಬಾಳ ರಸ್ತೆಯ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಆಲಬಾಳ ಬೈಪಾಸ್) ಸ.ಪ.ಸಂ:ಲೋಇ/481 /ಐಎಫ್ಎ/2021 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ: 30-06-2021	300.00						ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	6236.00				5505.96		
		ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ							
104	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡ ಜಗದಾಳ ರಸ್ತೆ ವಡವಾಳ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	40.00						ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
105	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ ಕಾಲತ್ತಿಪ್ಪಿ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 0.00	140.00						ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
106	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸೂರ ಭೂಜ್ವರಕರ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.80 ರವರೆಗೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	50.00						ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
107	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಹಟ್ಟಿ ಜಗದಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾಟೀಲ ವಸ್ತಿ ಶಾಲೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 3.00	70.00						ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
108	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡ ಕೇಸರಕೂಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಯಾ ಗರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	65.00						ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
109	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳಗಂಗಳ ಬದ್ವಗರಿಯಿಂದ ಗುಂಪಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 0.00	65.00						ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
110	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಬಕವಿ ಯರಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಗಂಡಿ ಕಮಲದಿನ್ನು ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಗೋಲಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	75.00						ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಪ್ರಾ.ಕೇಜಿ ವ.ಇ.ನಂ 118307 ಒಟ್ಟು	505.00	15-06-2020	14-03-2021		276.65		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ ಹಾರೋಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.32 ರಿಂದ 4.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	60.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
112	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಹಳ್ಳಿ ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	150.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
113	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸರೆಗೆ ಗೊಂಬಿಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.65 ರಿಂದ 5.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	110.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
114	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಿಗೆ ಮುಗಳಹೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.30 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.30 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	80.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
115	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿವ್ವರಗಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಯಾ ಪಾನಗೋಡ ತೋಟದ ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ನಟ್ಟಾನಹಾದಿ ಏಳು ಕಲ್ಲವನ್ನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00	120.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
116	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಿಗೆ ತೇರದಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಮಾಡುವುದು	100.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
117	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗದಾಳ ಬಳಗಲ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ ತೋಟದಿಂದ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಜಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ. ಮೇನ್ ಕನಾಲವರೆಗೆ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	60.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
118	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸಾಲಟ್ಟಿ, ಹಿಡಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಮಾಡುವುದು	100.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
119	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಹನಗಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಲಭಾವ ಕನಾಲ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಅಶೋಕ ಅವ್ಯಕ್ತನವರ ತೋಟ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	60.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
120	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ 1ನೇ ಕನಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಮಾಡುವುದು	60.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಪ್ರಾ.ಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ 118308 ಒಟ್ಟು	900.00	15-06-2020	14-03-2021		915.56		
121	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡ ಹಂದಿಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.75 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 115798	45.00	04-05-2020	03-08-2020		42.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
122	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿವ್ವರಗಿ ಶಿರಿಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 115799 ಪಾಲ-2	50.00	16-06-2020	15-09-2020			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
123	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸಾಲಟ್ಟಿ ತೇರದಾಳ ರಸ್ತೆ 600 ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	60.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 20-09-2021	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗದಾಳ ಚಿಮ್ಮಡ 2.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 133887	240.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
125	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದಿಂದ ಅಸಂಗ ಕೃಷಿವರಗ ದ್ವೀಪದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ:	500.00					ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
126	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡದಿಂದ ಕಲ್ಲುಳ್ಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಾ ನೆರಗಟ್ಟಿ 5.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 137908	600.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
127	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ ಹಿಡಕಲ್ 3.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 140813	300.00					ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
128	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಿಗೆ ಕನ್ನೂಳ್ಳ ಗದ್ದಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 4.19 ರಿಂದ ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ.ಇ.ನಂ: 140208 8.70	455.00					ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
129	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲ್‌ಸರ -ನಿಡೋಣ-ನಾಗರಾಳ-ಕುಮಟ -ಹಬ್ಬಲಟ್ಟಿ-ಅರ್ಜುಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 11.50 ರಿಂದ 15.10ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ.ಇ.ನಂ: 140200	200.00					ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ)	
130	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟ-ಕೂಟಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ.ಇ.ನಂ: 140195	480.00					ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
		ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	4365.00				1234.33		
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	33442.31				17139.58		
1	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಗಿ - ಕಿಶೋರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.55 ರಿಂದ 3.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	250.00					ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
2	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ಮರ್ಜಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸಿ.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00					ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
3	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಮರ್ಜಿ ಯಾದವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	490.00					ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
4	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಗಾಲ ಜಂಬಗದಿಂದ ಮಟಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	400.00					ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
			1290.00						
		5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸವೀಕರಣ							
	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿ-ಜಾನಮಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.00 ಮತ್ತು 1.60 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101801 2.855	80	02-01-2020	01-07-2020		82.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪುರ್ತಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಜಿರಣಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ಜಮೀಂದಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಹಳ್ಳಿ ನಾವಲಗಿ ಜಗದಾಳ ಬನಹಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 35.27 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಅಸ್ಥಿತ್ವ / ಕಾಮಗಾರಿ) ವರ್ಗ ಇಂಡೆಂಟಿ ಸಂ.2494 (2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಪುಟ ಸಂ.579 (ಕ್ರ.ಸಂ.43	2368.00	06-12-2010	05-12-2011	-	2230.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
3	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ-ಮರ್ಜಿ-ಯಾದವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 6.18 ರಿಂದ 6.60 ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 7.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 9.79 ರಿಂದ 13.95 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 101540(ಜಿ.ಮು.ರ)	200.00					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋರಗಾಂವ-ಮಳಲಿ-ನಾಗರಾಳ ದಿಂದ ಅಕ್ಕಿಮರಡಿ-ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ (ಜಿ.ಮು.ರ)ರಸ್ತೆ ಕೂಡು ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಿಂದ 9.40 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 101866	120.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
5	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಟಗುಡ್ಡ-ಉತ್ತರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.65 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.4.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101866	130.00					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವ.ಇ.ನಂ: 103067	450.00	11-02-2020	10-11-2020		286.23		
6	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹ-20 ರಿಂದ ಕಿಲ್ಲಾಪುರಸಕೋಟೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.36 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 2.21 ರಿಂದ 3.60 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101842	100.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
7	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹದವುರಿ-34 ರಿಂದ ಪಟ್ಟೂರ-ನಂಗಾಪುರ-ಹಲಕಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ (ಜಿ.ಮು.ರ)ರಿಂದ 2.20 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.7.60 ರಿಂದ 9.60 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 0.00 ವ.ಇ.ನಂ: 102130	150.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
8	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೂಗಿ-ನಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ: ಗುಲಗಾಲಜಂಬಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.44 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 102132 6.50	60.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
9	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹ-139 ರಿಂದ ರಾಹ-14ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ: ನಂಗಾಪುರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101843	100.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವ.ಇ.ನಂ: 103071	410.00	04-01-2020	03-07-2020		403.95		
10	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್.5 ಕುಗವಾಡ ರಸ್ತೆಯ ಒಮ್ಮುಂಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯ ಜಮಖಂಡಿ ಗಲಗಲಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಯಾ ಮುಂಡಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.160 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ದಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 80573 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಲೋ/ಇ/ 2018/ ಐಎಫ್ಎ/2017 ದಿನಾಂಕ: 22-12-2017	50.00	26-03-2018	25-09-2018		38.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
			50.00				38.42		
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	3358.00				3041.96		
		5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು							

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬ ಗೂರಬಾಳ ಇಲಕಲ್ವ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಕೆ.ಎಂ. 4.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಇ.ನಂ: 141454	100.00					ಹಿಂದರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.	
2	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೂಗ-ನಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮೈಯಾ ಗುಲಗಾಲಜಂಬಗಿ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ.1.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ	100.00	18-12-2019	17-06-2020	17-06-2020	98.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	200.00				98.42		
		ನೆರೆಹಾವಳಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
		3004 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ-ರಸ್ತೆಗಳು							
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಶಂಕರಿ ಮಹಾಕೂಟ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂ ಎಸ್.ಎಚ್-135ರ ಕೆ.ಎಂ. ರಿಂದ 52.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128215 47.50	80.00	07-01-2021	06-07-2021		83.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ-ಸಂಗಮ ರಾಹೆ-44 ರ ಕೆ.ಎಂ. 165.81 ರಿಂದ 166.41 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128278	50.00	25-01-2021	24-04-2021		51.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
3	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ- ಮಾನ್ವಿ ರಾಹೆ-14 ರ ಕೆ.ಎಂ. 93.80 ರಿಂದ 94.51 ಹಾಗೂ ರಿಂದ 114.75 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ/ದುರಸ್ತಿ 112.75 ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128276	170.00	18-02-2021	17-08-2021		134.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ- ಕೈಗಾ- ಇಲಕಲ್ ರಾಹೆ-14 ರ ಕೆ.ಎಂ. 328.64 ರಿಂದ 329.64 ಹಾಗೂ 336.00 ರಿಂದ 337.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ/ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128277	80.00	16-02-2021	18-08-2021		25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	300.00				211.08		
5	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರೇಬಾನ - ಚಿತ್ತರಗಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ರಾಹೆ-133ರ ಕೆ.ಎಂ. 23.80 ರಿಂದ 27.00, 28.00 ರಿಂದ 28.15, 29.00 ರಿಂದ 29.20, 30.00 ರಿಂದ 32.00, 33.00 ರಿಂದ 26.90, 24.00 ರಿಂದ 38.00, 39.00 ರಿಂದ 40.00, 41.00 ರಿಂದ 42.00 ಹಾಗೂ 43.00 ರಿಂದ 54.00 ರವರೆಗೆ 35.00, 34.00 ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಂ. 28.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಂ. 8.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	260.00			73.84		ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ಪಿ ಬಿ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ನಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಕೆ.ಎಂ.ಡಿ.ಎಸ್. ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕುಂಟ ಕೆ.ಎಂ. ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾ. ಹೆ. 57 ರ ಕೆ. ಎಂ. 46.90 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆ. ಎಂ. 23.00 ಹಾಗೂ 24.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು(ಹಲಕುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ)	70.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	330.00	25-01-2021	24-07-2021		117.36		
7	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 53 ಕೆ.ಎಂ. 126.90 ರಿಂದ 128.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 128.560 ರಿಂದ 128.96 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:128222	50.00	17-11-2020	31-03-2021		49.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-ರಬರವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಗಾಪುರ ಕಾಲಾಬಾಗಿ ರಾಹೆ-33 ಕಿ.ಮೀ. 51.30 ರಿಂದ 51.45 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 0 ರಿಂದ 60.40 ರವರೆಗೆ ಆಯುಧಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 13405 60.00	100.00	06-02-2021	07-08-2021		103.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರಾಂ.4 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	18-02-2021	07-05-2021		10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗಿರಿಯಿಂದ ರಾಹೆ-13 ಜಿ.ಮುರು ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಆಯು. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128216	40.00	20-11-2020	19-02-2021			ಕೆಂಪು ಪುಗಿಲಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಗಣಿ-02-19 ಕಾಗಾಪುರ ಮುಖಂಡ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲನಗರ ಶಿರೂರ ಬೆನಹಟ್ಟಿ ಹಳಾಳುರ ಸರಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128218	40.00	24-11-2020	23-02-2021		38.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಾದಗಿ ಕೆರೆಕಲಮಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128280	30.00	02-02-2021	01-05-2021		31.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಬೆಂಕಿ-19 ಕಾಗಾಪುರ ಮುಖಂಡ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಬದಾಮಿ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋವನಹೊಪ್ಪ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ (ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	200.00						
14	ಬದಾಮಿ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಹೊಳೆ ಅಲೂರ ಜಿ.ಮುರು ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಆಯು. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ/ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ	60.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಬದಾಮಿ	ಪಾಲ್ಕೇಜವೆ.ಇ.ನಂ 130881 ಒಟ್ಟು	260.00	20-02-2021	19-08-2021	19-08-2021			
16	ಬೀಳಗಿ	ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ. ಹೆ. 14 ರಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಲು ಗ್ರಾಮ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 128105	10.00	21-11-2020	20-03-2021	20-03-2021		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಗಲ್ ಆರ್.ಸಿ. ಬೆರಳವಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.05 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 128221	90.00	04-01-2021	03-06-2021		90.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ ಗಲಾಲಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 23.00 ರಿಂದ 27.00 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128339	30.00	25-11-2020	31-03-2021		29.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗಾಪುರ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಂಗಳಿ ರಾಹೆ-34ಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.37 ರಿಂದ 1.63 ಮತ್ತು 2.07 ರಿಂದ 4.22 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128313	150.00	15-01-2021	14-07-2021		141.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	ಮುಧೋಳ	-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ನಿಂಗಾಪುರ ಹಲಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.7.50 ರಿಂದ 9.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 129975	200.00	06-02-2021	05-08-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
20	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್-34 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಕಲಾದಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ಜುನೋರ-ಉದಗಟ್ಟಿ-ಶಾರದಾಳ-ಅಂಕಲಗಿ ಮುಖಾಂತರ. ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.8.97 ರಿಂದ 12.63 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128211	200.00	05-01-2021	04-06-2021		180.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
21	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ-ಮೈಗೂರ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತೂರ ಕಂಕನವಾಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸಹಿತ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.ವ.ಇ.ನಂ: 128250	150.00	02-02-2021	01-07-2021		50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
22	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಖಂಡಿ-ಕಡಕೋಳ-ಕಂಕನವಾಡಿ-ಜಂಬಗಿ ಕಂಪನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.20 (ಕಡಕೋಳ ಕ್ಯಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಂಕನವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ)ರಿಂದ 12.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 128251	100.00	17-02-2021	16-08-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
23	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಕೆಸರಕೋಪ್ಪ ಹಂದಿಗುಂದ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.5 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	70.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
24	-ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ-ಹಿಡಕಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	90.00						
25	-ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರದಾಳ-ಪಾಲಬಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.01 ರಿಂದ 6.01 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	60.00						
		ಮ್ಯಾಕೇಜ ವ.ಇ.ನಂ: 128544 ಒಟ್ಟು	220.00	22-01-2021	23-07-2021		142.71		
		0054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ							
26	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿ ಸುನಗ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.657 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 2.778 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಗಳ ದುರಸ್ತಿ. ವ.ಇ.ನಂ: 128219	50.00	17-11-2020	31-03-2021		40.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಎಳಿಗದ ಒಟ್ಟು	2500.00			0.00	1320.17		
		ಅನಿವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)							
		0054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ನೆರೆಹಾವಳಿ)							
27	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ - ಮುಧೋಳ ರಾ.ಹೆ-139 ರ ಕಿ.ಮೀ. 67.35 ರಿಂದ 68.25 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 131409	90.00	03-03-2021	02-05-2021			ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
		0054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನೆರೆಹಾವಳಿ)							
28	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಾಪುರ ತಾಂಡಾ ನೀರಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ರಾಘವಪುರ ಹಂಸನೂರ ಕೆಲವಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 17.55 ರಿಂದ 18.38 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 133066	100.00	06-03-2021	05-09-2021		38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
29	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಾದಗಿ ಕೆರಕಲಮಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 133067	250.00	25-02-2021	24-06-2021		100	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪುರ್ಣಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹ-139 ರಿಂದ ರಾ.ಹೆ-44 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾ ನಿಗಾವಳಿರ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 2.80 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 133050	70.00	10.02.2021	09-06-2021		36.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
31	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಪದಸಲಗಿ-ಅಡಿಹುಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 132969	140.00	20-02-2021	19-03-2021		146.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
32	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರಲಾಳ-ಹಿಡಕಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 132968	150.00	06-02-2021	05-04-2021		102.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	800.00				423.54		
33	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಬುದ್ದಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.75 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ 133929	90.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
34	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಬಾನುಕೋಟೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.25 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ 133993	60.00					ಪುಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ	
35	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಕುಳಲಿ ನಾವಲಗಿ ಬಂಡಿಗಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 5.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 13.66 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ 133982	100.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
36	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆಟ್ಟೂರ ನಿಗಾವಳಿರ ಹಲಕಿ ರಸ್ತೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ 133928 3.22	50.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು ವ.ಇ.ನಂ: 134452	300.00	18-03-2021	17-09-2021		130		
37	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಟ್ಟಿಗುಡ್ಡ-ಉತ್ತರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.13 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 133902	60.00	08-03-2021	07-06-2021			ಪುಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಹಾಳೂ ವಾಣಿಗಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಯಂಡಳು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
38	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ ಹಲಗಲಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ 7.80 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ:134052 11.72	300.00	17-03-2021	16-09-2021		100	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
39	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ-ರಾಯಚೂರು-ಬಾಣಿ ಎಸ್.ಎಚ್-20 ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವಾಯುವ್ಯ ಬಸವಪಟ್ಟಣ. ದಾದನಹಟ್ಟಿ,ಮಲ್ಲಾಪುರ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.73 ರ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 134091 9.50	250.00	18-03-2021	17-03-2021		75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
40	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹ-34 ರಿಂದ ಶಿರೋಳ ಕುಳಲಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.60 ರಿಂದ 3.60 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ 133925	130.00	10-03-2021	09-06-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಬುದ್ದಿ ಪಿ.ಎಂ. ರಾಹ್-55 ಕೆ. ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 9.70 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 10.80 ರಿಂದ 11.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 134047	175.00	22-03-2021	21-09-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
42	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೂಗಿ ನಿಂಗಾವೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 4.80 ರಿಂದ 5.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 134024	250.00	25-02-2021	24-08-2021		75	ಮುಕ್ತಾಯಹಂತ	
43	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಬಾನುಕೋಟೆ ಕೂಡು ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.70 ರಿಂದ 1.25 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 134055	20.00	20-03-2021	19-06-2021			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
44	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ-ಮುಧೋಳ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಂಗಳಿಗೆ ಹಾಯಾ ಯಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 134059	100.00	08-03-2021	07-06-2021		40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
45	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ-ಮುಧೋಳ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಚಕನೂರ-ಅಲಗುಂಡಿ ಬಿ.ಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.25 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 134054	100.00	17-03-2021	16-09-2021		39.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
46	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತೂರ-ಒಂಟಗೋಡೆ ಮೀರ್ಜಿ ಮಲಾವೂರ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14.40 ರಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಂಬ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 134086	90.00	03-07-2021	02-10-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
			(500.00)				329.78		
47	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕೇತ್ರದ ಕೈನಕಟ್ಟಿ ಕಲಾದಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 12.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 106559	400.00					ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
48	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕೇತ್ರದ ಬಾದಾಮಿ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ್ ರಾ.ಹೆ-134 ರ ಕಿ.ಮೀ. 3.37 ರಿಂದ 27.87 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಿ.ಮೀ. 23.37 ರಿಂದ 26.67) 135837	500.00					ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಸರ್ಕಾರ)	
		0064 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ							
49	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಟಕ್ಕೋಡ ತುಬಚಿ ಕಿ.ಮೀ 4.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 133815	250	24-02-2021	23-11-2021		150	ಗ್ಯಾಪ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
50	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ-ಮುಧೋಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಾಕಲ್ಟರ್ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 134070 37.50	40.00	18-06-2021	17-02-2022			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
		0064-03-037-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ							
51	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಹ್-55 ರ ಕಿ.ಮೀ 47.91 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 134553 49.83	275.00	20-03-2021	19-09-2021		100	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
		0064-04-037-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ							

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕಾಪೂರ ಬೆಳೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 7.00ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ. 134058 0.00	500.00	06-04-2021	03-01-2022			ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
53	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹ-34 ರಿಂದ ಶಿರೋಳ ಕುಳಲಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ (134770)ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.07 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	335.00	25-03-2021	24-09-2021			ಬಿ.ಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
54	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗರಿ ಕಿಶೋರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.98 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 133922 8.50 & 0.70	150.00	28-04-2021	27-10-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
55	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಮಿರ್ಜಿ ಯಾದವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.18 ರಿಂದ 13.95 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇ.ನಂ: 133898	325.00	06-04-2021	05-10-2021			ಬಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
56	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ನಂದಿಪಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 6.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 5.20	75.00	03-07-2021	02-10-2021		7.5	ಡಬ್ಬಿಎಮ್‌ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	1700.00				75.00		
		2024-03-03-07-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ							
57	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ - ಸಂಗಮ ರಾಹ-44 ರ ಕಿಮೀ 97.00 ರಿಂದ 97.74 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ.ನಂ: 136101	100.00	16-07-2021	15-10-2021			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
58	ಹುನಗುಂದ	ಇಲಕಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಲಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ಕಿಮೀ 333.00 ರಿಂದ 336.00 ಮತ್ತು 336.685 ರಿಂದ 337.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	700.00					ಅಂದಾಜು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
1	ಬೀಳಗಿ	6054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ - ಮನ್ನೀಕೇರಿ - ರೋಳ್ವಿ ಜಿಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 12.96 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130730	200.00	06-03-2021	31-03-2021		8.14	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
		6054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆ							
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಾನವಳ್ಳಿ ಆರ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. 1)ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 2) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಣ್ಣೂರು ಗಟ್ಟಾರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 3)ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆಸುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 118708	500.00	11-02-2020	31-03-2020	31-03-2020	391.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂಗಮ ಜಿಮು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಡೋಮನಾಳ ಕ್ರಾಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋದವ ರಸ್ತೆ ದಾಂಬರಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 1)ಸಿಪಿಎಂ ಎಲ್.ಬಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದವ ರಸ್ತೆಗೆ ದಾಂಬರಕರಣ/ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು. 2) ರಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 118189	500.00	11-02-2020	31-03-2020	31-03-2020	396.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲನಕೇಶ್ವರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	50.00					ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.	
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಶಂಕರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130134	50.00	01-01-2021	31-03-2021		38.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3/2021	
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯನಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130337	25.00	15-01-2021	31-03-2021		19.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನವಾರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130339	50.00	18-01-2021	31-03-2021		33.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕೇಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130340	25.00	02-02-2021	31-03-2021		18.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ.ನಂ: 130341	25.00	11-01-2021	31-03-2021		18.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಗುಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆ.ಇ.ನಂ: 130343	17.27	25-02-2021	31-03-2021		14.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮುಲ್ಕಗಿರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವೆ.ಇ.ನಂ: 130355	50.00	06-01-2021	31-03-2021		38.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯನಗುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವೆ.ಇ.ನಂ: 130356	50.00	06-01-2021	31-03-2021		39.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು	1342.27				1007.75		
		ಬಾದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ							
12		ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚಾಲುಕ್ಯ ಉತ್ಖನನ ಮೈದಾನದಿಂದ ಕೆಂದಾಂಟು ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸ್ಕಾಟ್‌ಹಾಟ್ ಮಾಡುವುದು ವೆ.ಇ.ನಂ: 130482	113.18	05-02-2021	04-08-2021			ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಹಿನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
13	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆ.ಇ.ನಂ: 130494	35.00	20-02-2021	20-05-2021			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಹಿನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
14	ಬಾದಾಮಿ	ಗುಳಿದಗುರುಡು ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆ.ಇ.ನಂ: 130547	35.00	09-01-2021	31-03-2021			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಹಿನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
15	ಬಾದಾಮಿ	ಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.ವೆ.ಇ.ನಂ: 130555	30.00					ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.	
		ಬಾದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು	213.18				0		
		ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ							
16	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಲಕಲ್ಲ ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರ ಗೋಡುಬಾಳ ಅಂಚರ ಪಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾಯಶಾ ಗೋಡುಬಾಳ ನಾಳ, ಕೆಂರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರ -ಕೈಲಾ -ಇಲಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರವರೆಗೆ ಇರುವ ಎಸ್.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಪಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವೆ.ಇ.ನಂ: 117518	300.00	10-02-2020	09-04-2020	09-04-2020	519.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಲಕಲ್ಲ ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರ ಗೋಡುಬಾಳ ಅಂಚರ ಪಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾಯಶಾ ಗೋಡುಬಾಳ ನಾಳ, ಕೆಂರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರ -ಕೈಲಾ -ಇಲಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರವರೆಗೆ ಇರುವ ಎಸ್.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಪಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) ವೆ.ಇ.ನಂ: 117519	200.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಪ್ರಾಕೇಶ ವೆ.ಇ.ನಂ: 118322	500.00				519.18		
18	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರಿಂದ ಹಳೆ ಸಂಗಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಪಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವೆ.ಇ.ನಂ: 117214	200.00	10-02-2020	09-04-2020	09-04-2020	514.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ರಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಪಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವೆ.ಇ.ನಂ: 117521	200.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಹುನಗುಂದ	ಇಲಕಲ್ಲ ನಗರದ ಚಲಂಪೂರಗಟ್ಟಿ ವಡ್ಡಗಲ್ಲೆ, ಸಿಪಿ ಕೋಡ್ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆ.ಇ.ನಂ: 117520	100.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಪ್ರಾಕೇಶ ವೆ.ಇ.ನಂ: 118321	500.00				514.21		
21	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಲುಕ್ಯಮಲ್ಲದಿನ್ಕಿ, ಬಿಂಜಿವಾಡಗಿ, ಕಡೆವಾಡಿ ಇವುಗಳ ಅನುರಾವತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. ವೆ.ಇ.ನಂ: 109978	60.00	03-02-2020	31-03-2020		44.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅನುರಾವತಿ, ಮೆರಟಗುರಿ, ಮತ್ತು ಕೊಡುಹಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. ವೆ.ಇ.ನಂ: 108478	35.00	26-11-2019	25-02-2019		31.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಟಾ, ಹಿರೇಕೊಡಗುರಿ, ಗೋನಾಳ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಕೊಡಗುರಿ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಮೇಣಗುರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಗುವ ಸಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆ.ಇ.ನಂ: 108482	59.00	19-02-2020	31-03-2020		43.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂಜಿರಬಿಲ್ವಿ ಬೇಸಗೆಚೋಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಲಸುಂದಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಸ್ತಾರ: 103479	35.00	06-11-2010	05-02-2020		20.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25		ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಂತ್ಲೆ ನಗರದ ಮಾರ್ಗ ಸಂ 16, 20, 23, 29 ಮತ್ತು 31 ಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ಲೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಸ್ತಾರ: 12078	72.21	18-02-2021	31-03-2021		81.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26		ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೋಟೆ ಎಸ್.ಟಿ-1, ಚಿಕ್ಕಕೋಟೆ ಎಸ್.ಟಿ-2, ಬಿಲಸುಂದಿ ಈಶ್ವರನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಸ್ತಾರ: 130380	30.00	02-02-2021	03-03-2021		29.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಗಟ್ಟಿಗದ ಮಾರ್ಗ ಸಂ 08, 09, 10, 12 ಮತ್ತು 23ಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ಲೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಸ್ತಾರ: 130382	100.00	21-01-2021	31-03-2021		94.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಹುನಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು	1391.21				1357.9		
		ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ							
28	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ತಲೆಲ್ಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ಲೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	12.00	18-09-2019	17-12-2019		7.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುನಾ ಎಲ್.ಟಿ-1 (ದತ್ತಾತ್ರೇಯ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ಲೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	15.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಚಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿಂದ ಸಿದ್ಧಪುರ ಕೊಂಚಿಲ್ಲ ಜಿಮ್‌ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂತ್ಲೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	20.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ಲೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನೇಕಾದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸು ಅಳವಡಿಸುವುದು.	12.81					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಗನಾಡಿ ಪುಷ್ಕರಿನಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗದ ಬಳಿ ಗುಡಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೇವರಸಾ ಕಾಂತ್ಲೆಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಕಲ್ಲ ಪುಷ್ಕರಿನಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗದ ಬಳಿ ಗುಡಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೇವರಸಾ ಕಾಂತ್ಲೆಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಪ್ರಾಕೇಶ್ (49 ರಿಂದ 53) ವಿಸ್ತಾರ: 131721	67.81	04-02-2021	31-03-2021		54.02		
34	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಪ್ರೀಸಿಡೆನ್ಸಿಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಂದೂ ಜಿಮ್‌ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.00 ರಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಿಮೀ 7.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ವಿಸ್ತಾರ: 130470	45.00	08-01-2021	31-03-2021		49.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೇವರ್ಸು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಸ್ತಾರ: 130381	23.89	24-02-2021	31-03-2021		21.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಸ್ತಾರ: 130383	10.00	08-03-2021	31-03-2021		9.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಕ್ಕರಗುಂದ ಅರಸಿ ದುರ್ಗದ ಬಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಸ್ತಾರ: 130384	10.00	10-02-2021	31-03-2021		8.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಸ್ತಾರ: 130385	10.00	08-03-2021	31-03-2021		8.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಸ್ತಾರ: 130386	10.00	08-01-2021	31-03-2021		8.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು	10.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಳೇಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಡ್ಡರ ಎಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು	13.89					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೇರ ಬಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು	10.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಗನ ಬಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಪೇವರ್ಸು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು	10.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಪ್ರಾಕೇಶ್ (61 ರಿಂದ 64) ವಿಸ್ತಾರ: 132460	43.89	18-02-2021	17-05-2021		34.11		
44	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರಕಲಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಸ್ತಾರ: 130438	10.00	22-02-2021	21-05-2021		9.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಟ್ಟರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ಸು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಸ್ತಾರ: 130380	10.00	07-01-2021	31-03-2021		6.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಾಲಕರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ವೆಚ್ಚ: 13059	60.00	06-01-2021	31-03-2021		62.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
47	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಾದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಧರ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಸುಧಾರಣೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವೆಚ್ಚ: 13070	10.00	02-02-2021	30-05-2021	31-03-2021	6.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
48	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರೇಸಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಸುಧಾರಣೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವೆಚ್ಚ: 13071	10.00	06-01-2021	31-03-2021		8.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಬೀಳಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು	332.59				284.1		
		ಮುಧೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ							
49	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ನಗರಕ್ಕೆ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-55 ರಿಂದ ಪೆರಾಂನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗಲ್ಲಿ, ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿವಡ್ಡು ಸೇರಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ: 11685	490.0	26-02-2020	27-05-2020		493.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
50	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 10779	30.00	08-01-2020	07-04-2020		25.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
51	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ನಗರದ ಎಸ್.ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಭೂಮಿಗಲ್ಲಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆವರಣ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮುಧೋಳ ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ: 11940	200.00	28-05-2020	27-08-2020		180.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1663 ರಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವೆಚ್ಚ: 13049	239.24	18-03-2021	17-12-2021		77.04	ವೇಳದಲಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ	
53	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಂಟೋರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವೆಚ್ಚ: 13034	35.00	08-01-2021	31-03-2021		24.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ನುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವೆಚ್ಚ: 13034	25.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
55	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಬೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00						
56	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗೇಬೋಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00						
		ಪ್ರಾಣೇಶ್-ವೆಚ್ಚ: 131524	80.00	06-02-2020	31-03-2021		69.83		
		ಮುಧೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು	1079.24				851.18		
		ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ							
57	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಾಣಿಕ್ ಮಳಿಗೆ/ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 130136	114.74				88.15	ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
58	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆಚ್ಚ: 130136	55.00	04-01-2021	31-03-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಲಬಾಗಿ ನಾಣಿಕ್ ಜಮೀರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿದರಿ ಕೋಡಲಬಾಗಿ ಜಮೀರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಕೋಡಲಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಮಳಿಗೆ/ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.25					ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
60	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಲಬಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡಿಸುವುದು	6.75						
61	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಡವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಲಬಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡಿಸುವುದು	5.75						
62		ಲಲಕನಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿನ್ನರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಲಬಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡಿಸುವುದು.	6.75						
63		ಲಲಕನಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪೀರೇಶ್ವರ ಕೋಟೆ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.75						
		ಪ್ರಾಣೇಶ್-ವೆಚ್ಚ: 122790	25.00						ಸ್ಥಗಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
64	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಜೀರವ್ವರ ಮನೆಯಿಂದ (ಮಂಗಳ ಸಾವಳಿ ರಸ್ತೆ) ಪುಲಕೇಶಿ ಮಂಗಳ ಅಪರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ: 137010	12.50	30-06-2021	29-09-2021		2.26	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
		ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು	207.24				100.41		
		ಕೇರಳಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ							

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹರಿತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ	ರಬಕವಿ ನಗರದ ಪಾರ್ಕ್ ನಂ.19 ರ ಲೂಕೋವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಣಿಗಾರ ರಸ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ನಗರದ ಪಾರ್ಕ್ ನಂ.27 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯಾಪ್ತ:	60.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
66	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಬಳಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸುಲಹಳ್ಳಿ-ಕಮಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	49.74					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಪ್ರಾರಂಭ ವೆಚ್ಚ: 130116	109.74	20-01-2021	31-03-2021		0		
67	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ	ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ನಗರದ ಪಾರ್ಕ್ ನಂ.7 ರ ಮಹಾಲಿಂಗ ರಸ್ತೆ ಲವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಲಿ 4000 ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ನಂ.8 ರ ವಾಸ್ತಿ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಡಿ.ಬಿ. ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯಾಪ್ತ:	60.00	22.02.2021	21-05-2021			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-3 ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
68	ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಸಂಗಿ ಮಹಾಲಾ ವಸ್ತಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಹಾಲಿನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಲಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್‌ನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತ:	100.00	19-02-2021	18-05-2021		104.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
69	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಿಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಾಲನಿಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೇನಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ರಬಕವಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತ:	100.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
70	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಿಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಾಲನಿಯಿಂದ ಗೊಬ್ಬಿಗುಡ್ಡ ಪಂಚಿಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಾಲನಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತ:	100.00						
71	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ	ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗ್ಗಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಗೌಡ ಪಂಚಿಪ್ಪ ಹಾಕಿ ವಸ್ತಿ ಹತ್ತಿದ ಕಾಲನಿ ಸುಡು ರಸ್ತೆಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿ.ಕಾಲನಿಗ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯಾಪ್ತ:	12.5	30-06-2021	29-09-2021			ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
		ತೀರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು	482.24				104.60		
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	5047.97				3710.23		
		ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಟಾಂಕಿ ಬಿ.ಕೆ. ಹಾಗೂ ಅಂಬಲಿ ಕೆ.ಡಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚಿಪ್ಪ ಹಾಕಿಯ ಕಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00					ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
			5075.22						
		5054 ಬಿ.ಎಸ್.ಪಿ							
		ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ							
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಲಿನಿಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು; ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲ್ಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಲಿನಿಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು; ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಟಾಂಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಲಿನಿಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	400.00	11-02-2020	31-03-2020	31-03-2020	408.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಲಿನಿಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. ವ್ಯಾಪ್ತ:	31.00	21-01-2020	31-03-2020	31-03-2020		ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಲಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ್ಯಾಪ್ತ:	20.00	15-01-2021	31-03-2021		15.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಲಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ್ಯಾಪ್ತ:	15.00				13.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಲಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ್ಯಾಪ್ತ:	13.75	16-01-2021	31-03-2021		10.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗುಳಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಲಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ್ಯಾಪ್ತ:	20.00	08-01-2021	31-03-2021		16.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಲಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ್ಯಾಪ್ತ:	20.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಲಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ್ಯಾಪ್ತ:	20.00	05-01-2021	31-03-2021		16.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಲಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ್ಯಾಪ್ತ:	50.00	16-01-2021	31-03-2021		39.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಗೆಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಲಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ್ಯಾಪ್ತ:	50.00	06-01-2021	31-03-2021		37.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
		ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು	641.75				566.9		
		ಬಾದಾಮಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ							
11	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಗಲ್ ಕೋಡಪ್ಪದಿಂದ ದೇವಿಪ್ಪನದಿ ಅನಂತರಕ್ಕೆ ಸೇವಾಂಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ವ್ಯಾಪ್ತ:	10.00	29-01-2021	31-03-2021		4.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೊನ್ನಪುರ ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಲಿನಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಲಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೇಟಾಂಕಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ್ಯಾಪ್ತ:	10.00	05-02-2021	31-03-2021		7.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	ಬಿದರನಹಳ್ಳಿ	ಬಿದರನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೆರಗಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 130489	8.00	08-01-2021	31-03-2021		6.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಬಿದರನಹಳ್ಳಿ	ಬಿದರನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆರಗಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೆರಗಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 130543	8.93	21-01-2021	31-03-2021		6.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಬಿದರನಹಳ್ಳಿ	ಬಿದರನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆರಗಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೆರಗಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 130445	8.00	21-01-2021	31-03-2021		6.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಬಿದರನಹಳ್ಳಿ	ಬಿದರನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಮಾರಕದ ಬೆರಗಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೆರಗಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 130483	55.00	26-02-2021	25-05-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಬಿದರನಹಳ್ಳಿ	ಬಿದರನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆರಗಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೆರಗಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 130487	35.00	22-02-2021	21-05-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆಎಸ್‌ಎಲ್‌-19 ಹಾಗೂ ಬೆರಗಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೆರಗಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 130487
18	ಬಿದರನಹಳ್ಳಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೆರಗಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 130549	35.00	28-01-2021	27-04-2021		16.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆಎಸ್‌ಎಲ್‌-19 ಹಾಗೂ ಬೆರಗಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೆರಗಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 130549
19	ಬಿದರನಹಳ್ಳಿ	ಕರಗಡಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬರಗಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 130510	30.00					ಸುಸ್ತು ಕಾರಣ	
ಬಿದರನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು			199.93				46.79		
ಹುನಗುಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ									
20	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ, ಭೀಮನಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಮುರಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 109974	55.00	26-11-2019	25-02-2020		37.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆರಗಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 109975	52.94	26-11-2019	25-02-2020		35.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 117572	100.00	07-02-2020	31-03-2020		176.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 119157	100.00	03-02-2021	31-03-2021		94.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
ಹುನಗುಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು			407.94				344.79		
ಬೀಳಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ									
24	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 109318	19.00	27-01-2020	31-03-2020	31-03-2020	17.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 109318	40.00	04-05-2020	03-11-2020		37.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 109318	60.00	13-08-2020	12-02-2021	12-02-2021	23.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 109318	10.00	16-07-2020	15-12-2020	15-12-2020	8.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 109318	40.00	06-03-2021	31-03-2021		36.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 109318	27.44	19-01-2021	31-03-2021			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 109318	10.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚ: 109318	18.72					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲಬಳಿ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ಮುಧೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು	211.98				103.99		
		ಕಮಹಂಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ							
51	ಜಮಖಂಡ	ಜಮಖಂಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲನಿಯಿಂದ ಸದಾಶಿವ ಕಲ್ಯಾಣದವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆ.ಇ.ನಂ:137034	12.50					ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
52	ಜಮಖಂಡ	ಜಮಖಂಡ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾವನವನು ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪವನಸುಮಾರ ಭವ್ಯ ದಳವಾರು ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲನಿಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆ.ಇ.ನಂ:137033	12.50					ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
		ತರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	25.00						
53	ಜಮಖಂಡ	ಜಮಖಂಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಹಳ್ಳಿ-ಬಳಗಲ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವೆ.ಇ.ನಂ: 119360	50.00	04-05-2020	03-08-2020		46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	ಜಮಖಂಡ	ಬನಹಳ್ಳಿ ನಗರದ ಕಮಹಂಡ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಬಿ.ಕಾಲನಿಯ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವೆ.ಇ.ನಂ: 119362	100.00	06-02-2021	07-05-2021		104.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
55	ಜಮಖಂಡ	ರಬಕನ ಬನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೋರಮ್ಮಯ್ಯ ಬೇವುಪ್ಪಾನದ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲನಿಯಿಂದ ರಮೇಶ ಪತನವರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕೋಬಲ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಜೋಡಿಸುವುದು. ವೆ.ಇ.ನಂ: 137036	12.50	30-06-2021	29-09-2021			ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
56	ಜಮಖಂಡ	ರಬಕನ ಬನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಿಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆ.ಇ.ನಂ: 137037	12.50					ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
		ತರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು	175.00				150.86		
		ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	2035.48				1390.87		
		ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಬೀಳಗ	ಬೀಳಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೀಳಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹರಕಲ್ ಪುಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ ಜೋಡಣೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	100.00					ಕಂಪೌಂಡ ಬಿಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂಚಿದೆ.	
2	ಬಂದೂರು	ಬೀಳಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ ಜೋಡಣೆ/ಹರಕಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅನನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಪೇವರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಕೂಡುಕೂಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ/ಪೇವರ್ ಜೋಡಣೆ /ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವೆ.ಇ.ನಂ: 140680	75.00					ಬಂಡೂರು ಸ್ಥಳೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ: 10-09-2021	
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳಸಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	25.00					ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
4	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಳಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ.ಕಾಲನಿಯಿಂದ ಹಳವನವಳ್ಳಿ ಬೇವುಪ್ಪಾನದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಳವಡಿಸುವುದು	25.00					ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
5	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪನವಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕನಕನಗರವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪನವಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00					ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
6	ಹುನಗುಂದ	ಇಲಕಲ್ ಕಾಲೋನಿ ಇಲಕಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಡೂರು ನಾಣಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹದವುರ-30 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವೆ.ಇ.ನಂ:141470	80.00					ಬಂಡೂರು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ: 20-07-2021	
7	ಹುನಗುಂದ	ಇಲಕಲ್ ಕಾಲೋನಿ ಗುಡ್ಡುಕುರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೀಳಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಂಡೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವೆ.ಇ.ನಂ:141472	60.00					ಬಂಡೂರು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
8	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳಸಗಲ, ಕೂಡುಕೂಟ, ಕಲಹಳ್ಳಿ, ಮುಳಗಲ ಮತ್ತು ಕಾಳಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಂಡೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವೆ.ಇ.ನಂ:141471	60.00					ಬಂಡೂರು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
		ಒಟ್ಟು	625.00						
		ನವಾಡ್ 26 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು							
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಕರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	04-09-2020	09-03-2021	09-03-2021	21.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿ.ಸಿ.ಆರ್. ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	18-08-2020	17-12-2020	17-12-2020	14.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪುರ್ವಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಚುವರ ಕೂಲಿಡ ನಮೂಣು	11.00	30-06-2020	29-12-2020	29-12-2020	10.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂ.1448 ದಿ. 09-08-2021	
20	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣ ವಲ:ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಚುವರ ಕೂಲಿಡ ನಮೂಣು	11.00	29-06-2020	28-12-2020	28-12-2020	9.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂ.1448 ದಿ. 09-08-2021	
20	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿರಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಚುವರ ಕೂಲಿಡ ನಮೂಣು	11.00	29-06-2020	29-12-2020	29-12-2020	10.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂ.1448 ದಿ. 09-08-2021	
21	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಸಗಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನಕನಾಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಚುವರ ಕೂಲಿಡ ನಮೂಣು	12.00	03-07-2020	02-01-2021	02-01-2021	3.76	ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
22	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳಬೀಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಚುವರ ಕೂಲಿಡ ನಮೂಣು	12.00	02-07-2020	01-01-2021	01-01-2021	11.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂ.1448 ದಿ. 09-08-2021	
23	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕರಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಚುವರ ಕೂಲಿಡಗಳ ನಮೂಣು	24.00	05-07-2020	05-01-2021	05-01-2021	18.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
24	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಲಿಡ ಮುಂಡಗನೂರು ಗ್ರಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಚ್ಚುವರ ಕೂಲಿಡಗಳ ನಮೂಣು	24.00	07-07-2020	06-01-2021	06-01-2021	22.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂ.1448 ದಿ. 09-08-2021	
25	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಬಕವೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಚುವರ ಕೂಲಿಡ ನಮೂಣು	12.00	02-07-2020	01-01-2021	01-01-2021	11.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂ.1448 ದಿ. 09-08-2021	
26	ಬೀಳಗಿ	ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುನಗ ವಲ:ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಚುವರ ಕೂಲಿಡ ನಮೂಣು	12.00	02-07-2020	01-01-2021	01-01-2021	7.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂ.1448 ದಿ. 09-08-2021	
27	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಚುವರ ಕೂಲಿಡಗಳ ನಮೂಣು	24.00	4-02-2021	03-08-2021		15.82	ರಬ್ಬಾ ಕಾಲ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
28	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಪಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಚುವರ ಕೂಲಿಡ ನಮೂಣು	12.00				0.00	ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಗತಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ.	
29	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನ್ನೂಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಚುವರ ಕೂಲಿಡಗಳ ನಮೂಣು	24.00	19-08-2020	14-04-2020	14-04-2020	0.00	ಬಾದಾಮಿ ಮಹಾ ಸ್ವಾ. ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ.	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯಗತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
30	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಗಗಲ್ಲ ಎಸ್.ಎಸ್. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಚುವರ ಕೂಲಿಡ ನಮೂಣು	12.00	21-09-2020	21-02-2021	21-02-2021	4.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
31	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಎಸ್.ಎಲ್. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಚುವರ ಕೂಲಿಡಗಳ ನಮೂಣು	24.00	08-07-2020	07-01-2021	07-01-2021	17.20	ಹೆಚ್ಚುವರ ಕಾಲ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯಗತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
32	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಿಂಹಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಚುವರ ಕೂಲಿಡ ನಮೂಣು	12.00	05-09-2020	04-03-2021	04-03-2021	0.00	ಬಾದಾಮಿ ಕಾಲ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯಗತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
33	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಚ್ಚುವರ ಕೂಲಿಡಗಳ ನಮೂಣು	36.00	01-08-2020	30/02/2021	01/02/2021	29.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಕ್ಕಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟ ನಂ-1 ಕಡಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	07-07-2020	08-01-2021	08-01-2021	12.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
54	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಮೋಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	18-06-2020	17-12-2020	17-12-2020	11.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
55	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಮೋಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	29-06-2020	28-12-2020	28-12-2020	13.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
56	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂಡಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ತೋಟ ಬಿಟ್ಟು ಹಳೇಬೀಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	02-11-2020	01-05-2021	01-05-2021	11.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
57	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	10-07-2020	09-01-2021	09-01-2021	12.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
58	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	21-06-2020	20-02-2021	20-02-2021	11.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
59	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	24-07-2020	23-01-2021	23-01-2021	0.00	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೊವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
60	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟುಬಿರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	48.00	24-07-2020	23-01-2021	23-01-2021	47.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
61	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬುದ್ದಿ ಪಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00				15.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೊವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
62	ಜಮಖಂಡಿ	ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು-ನಂ-1 ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿನ್ನೆರಗು ತೋಟ ನಂ-1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಗರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ತೋಟ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಪೂರ ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	84.00	29-09-20	29-03-21	28-03-21	61.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
63	ಜಮಖಂಡಿ	ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು-ನಂ-2 ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂಡಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲಬೇಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	27-11-2020	26-05-2021	26-05-2021	38.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
64	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಕಡಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	14-07-2020	13-01-2021	13-01-2021	11.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
65	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೋಟ ನಂ-2 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	04-07-2020	03-01-2021	03-01-2021	22.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
66	ಜಮಖಂಡಿ	ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು-ನಂ-3 ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿನ್ನೆರಗು ತೋಟ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾವಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬೆ, ತೋಟ ನಂ-1 ಸಾವಳಿಗೆ ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	84.00	29-09-2020	28-03-2020	28-03-2020	76.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
67	ಜಮಖಂಡಿ	ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು-ನಂ-4 ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡುಪಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಸಾವಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	48.00	14-07-2020	13-01-2021	13-01-2021	13.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
68	ಜಮಖಂಡಿ	ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು-ನಂ-5 ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿನ್ನೆರಗು ತೋಟ ಸಾವಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿನ್ನೆರಗು ತೋಟ ಸಾವಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬೆ, ತೋಟ ನಂ-1 ಸಾವಳಿಗೆ ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	48.00	14-07-2020	13-01-2021	13-01-2021	36.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
69	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಬರವಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	01-07-2020	30-01-2021	30-01-2021	14.16	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.	ಕೊವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
70	ಜಮಖಂಡಿ	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಬರವಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	04-07-2020	03-01-2021	03-01-2021	0.00	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.	ಕೊವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಚ್ಚು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	ಬಮಹಂಡಿ	ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಸಂ-5 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲಾಳ	72.00	24-12-2021	22-03-2021	20-03-2021	58.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಕೆಲಸದಿಂದ 19 ಕೆಲಸದ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
72	ಬಮಹಂಡಿ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂ-1 ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲಾಳ	96.00	22-02-2020	20-03-21	20-03-21	95.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
73	ಬಮಹಂಡಿ	ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಸಂ-5 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲಾಳ	96.00	18-02-2020	17-02-2021	17-02-2021	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಕೆಲಸದಿಂದ 19 ಕೆಲಸದ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
74	ಬಮಹಂಡಿ	ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಸಂ-5 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲಾಳ	60.00	20-11-2020	01-03-2021	01-03-2021	47.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಸಂ-5 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲಾಳ	102.00	22-11-2020	24-03-2021	24-03-2021	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಕೆಲಸದಿಂದ 19 ಕೆಲಸದ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2	ಬಾದಾಮಿ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಸಂ-5 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲಾಳ	68.00	06-11-2021	08-10-2021	08-10-2021	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಕೆಲಸದಿಂದ 19 ಕೆಲಸದ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
3	ನೀಲಗಿರಿ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಸಂ-5 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲಾಳ	34.00	15-02-2020	14-03-2021	14-03-2021	24.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಕೆಲಸದಿಂದ 19 ಕೆಲಸದ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
4	ಮುಳ್ಳೇಕೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಸಂ-5 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲಾಳ	85.00	12-01-2021	11-07-2021	11-07-2021	43.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಕೆಲಸದಿಂದ 19 ಕೆಲಸದ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
5	ಬಮಹಂಡಿ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಸಂ-5 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲಾಳ	85.00	08-02-2021	08-03-2021	08-03-2021	84.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಕೆಲಸದಿಂದ 19 ಕೆಲಸದ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
		ಒಟ್ಟು	2092.00						
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಬಾದಾಮಿ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಸಂ-5 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲಾಳ	12.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಕೆಲಸದಿಂದ 19 ಕೆಲಸದ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಸಂ-5 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲಾಳ	11.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಕೆಲಸದಿಂದ 19 ಕೆಲಸದ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ಸಂ-5 ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲಾಳ	12.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಕೆಲಸದಿಂದ 19 ಕೆಲಸದ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಳೆಕಾಲದಿನ್ಮ	12.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
5	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬೆನಕನದಿನ್ಮ	12.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
6	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬೀದಿನಗಡೆ	12.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
7	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಪುರೋಳ	24.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
8	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಜಗನಕಳ	12.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
9	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹರಾಮಕಗಾಂವ	12.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
10	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕವನಗನೂರ	12.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
11	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲಕೇಯೂರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಮತಗ	24.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
12	ಹಮಕಂಡ	ಹಮಕಂಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಪ್ಪೂಗ ಮಲ್ ಸುರ	24.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
13	ಹಮಕಂಡ	ಹಮಕಂಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹರಹನ ಮಲ್ ಹನಗಂಡ	24.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
14	ಹಮಕಂಡ	ಹಮಕಂಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಡ್ ಮಲ್ ಕಡುಬಲಗಡೆ	12.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
15	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬರೋಳ	21.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
16	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಳಗೇರ	38.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
17	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮೂರಾಪುರ	24.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
18	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸರಾಕನದಿನ್ಮ	24.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
19	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬುಡುಬಳಿ ತೋಟ ಬಳಗಲ	12.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
20	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬುಡುಬಳಿ ಶೋಟ ಬಳಗಲ	12.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
21	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲಕೇಯೂರ ಹಪ್ಪೂ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಗಡುಬಲಗಡೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ	24.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
22	ಮುಧೋಳ	ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬಾಡಮ್ ನಗರ ಕಡುಬಲಗಡೆ	12.00					ಪಂಚರ ಕಡುಬಲಗಡೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2021	
			380.00						
1	Bilagi	Nabard PU College Govt PU College Chikkalgundi	100.00	18-08-2020	17-02-2021		70.00		ಕೆಒಎಚ್-ಇ ಕಾಲೇಜು ಮಂಡಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2	Jamkhandi	Govt PU College Humur	100.00	18-11-2019	17-10-2020		70.00	1st floor Slab laid.	
3	Badami	Govt PU College Katageri	55.00	24-10-2019	23-04-2020		39.00	Work Completed.	
4	Mudhol	Govt PU College Mudhol	128.50	10-12-2019	09-11-2020		95.00	Work Completed.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Mudhol	Govt PU College Kesargoppa	100.00	02-11-2019	01-07-2020		70.00	Work Completed.	
6	Mudhol	Govt PU College Mahalingpur	100.00	07-11-2019	06-08-2020		70.00	Work Completed.	
7	Bilagi	Govt PU College Teggi-CRS Badagi Rehab Center Bilagi W.I.No: 101920	100.00	27-04-2020	26-03-2021		70.00	3 Rooms Plastering work under progress. 3 Rooms slab centring under progress	ಕೊವಿಡ್-19 ಕಾರಣವಾಗಿ ಮೊಳಕೆಂಪು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
8	Badami	Govt PU College Cholachagundd 1st Floor	55.00					Financial bid under evaluation.	
		ಒಟ್ಟು 738.50							
		Nabard Anganawadi Buildings							
1	Bilagi	Construction of Anganawadi at Amaluzari Village In Bilagi taluka of Bagalkote Dist	17.00	02-09-2020	01-03-2021	01-03-2021	8.48	ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ.	
2	Badami	Construction of Anganawadi Building at Manneri- 1 Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W.I. No: 125007	17.00	02-09-2020	01-03-2021	01-03-2021	8.67	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
3	Badami	Construction of Anganawadi Building at Manneri- 2 Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W.I. No: 125008	17.00	03-10-2020	29-04-2021	01-03-2021	16.95	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
4	Badami	Construction of Anganawadi Building at Katapur-1 Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W.I. No: 125003	17.00	01-09-2020	28-04-2021	28-02-2021	7.31	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
5	Badami	Construction of Anganawadi Building at Herenasabi Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W.I.No 125001	17.00	02-09-2020	01-03-2021	01-03-2021	13.77	ಸ್ವಲ್ಪದೂರದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕೊವಿಡ್-19 ಕಾರಣವಾಗಿ ಮೊಳಕೆಂಪು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6	Badami	Construction of Anganawadi Building at Chimmalagi-1 Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W.I.No: 124983	17.00	02-09-2020	01-03-2021	01-03-2021	7.17	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
7	Badami	Construction of Anganawadi Building at Hebbali-1 Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W.I. No: 125000	17.00	02-09-2020	01-03-2021	01-03-2021	6.15	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
8	Badami	Construction of Anganawadi Building at Kataraki Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W.I.No: 125004	17.00	03-10-2020	29-04-2021	29-04-2021	0	ಸ್ವಲ್ಪದೂರದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಕೊವಿಡ್-19 ಕಾರಣವಾಗಿ ಮೊಳಕೆಂಪು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
9	Badami	Construction of Anganawadi Building at Talakawad Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W.I.No: 125010	17.00	01-09-2020	28-04-2021	28-07-2021	8.41	ಸ್ವಲ್ಪದೂರದ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ.	ಕೊವಿಡ್-19 ಕಾರಣವಾಗಿ ಮೊಳಕೆಂಪು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
10	Badami	Construction of Anganawadi Building at Kottuli Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W.I.No: 125006	17.00	02-09-2020	01-03-2021	01-03-2021	7.3	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
11	Badami	Construction of Anganawadi Building at Kittali-1 Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W.I.No: 125005	17.00	05-10-2020	01-04-2021	01-04-2021	6.54	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
12	Badami	Construction of Anganawadi Building at Karakoppa Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W.I.No: 125002	17.00	01-09-2020	01-03-2021	01-03-2021	5.93	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
13	Badami	Construction of Anganawadi Building at Biranur Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W.I.No: 124907	17.00	01-09-2020	01-03-2021	01-03-2021	7.59	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
14	Badami	Construction of Anganawadi Building at Nelavagi-1 Village In Badami taluka of Bagalkote Dist W.I.No: 125009	17.00				0	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Badami	Construction of Anganwadi at Kataginahalli-1 Village in Badami taluka of Bagalkote Dist	17.00	16-09-2020	15-03-2021	15-03-2021	7.02	ಸ.ಪ.ಸಂ: ಜೂನ್ 30 ಆರ್.ಡಿ.ಎಫ್ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ.07/06/2020 ರನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.	
16	Jamkhandi	Construction of Anganwadi building at Tonshyal Vasti alpur village in jamkhandi taluka of Bagalkote Dist. W.I.No: 124901	17.00	02-09-2020	01-03-2021	01-03-2021	10.2	ಪ್ರಾಂತ್ಯೀಕ ಕಲಿಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
17	Jamkhandi	Construction of Anganawadi building at Shantinagar Hippamgi village in jamkhandi taluka of Bagalkote Dist. W.I.No: 124902	17.00	14-09-2020	13-03-2021	13-03-2021	6.45	ಕಲಿಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
18	Hunagund	Construction of Anganawadi building at Suralikall village in Hungund taluka of Bagalkote Dist. W.I.No: 125204	17.00	03-09-2020	02-03-2021	02-03-2021	-	ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಕಲಿಸಿದೆ.	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
19	Hunagund	Construction of Anganawadi building at Kadiwal kallapur village in Hungund taluka of Bagalkote Dist. W.I.No: 125203	17.00	08-09-2020	07-03-2021	07-03-2021	8.11	ಸಕ್ಕುಳಿ ಶರಯ್ಯ ಇರುವುದು.	
20	Hunagund	Construction of Anganawadi building at Chittaragi village in Hungund taluka of Bagalkote Dist. W.I.No: 125199	17.00	16-09-2020	09-03-2021	09-03-2021	6.21	ಕಲಿಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
21	Hunagund	Construction of Anganawadi building at Hiremalagavi village in Hungund taluka of Bagalkote Dist. W.I.No: 125202	17.00	10-09-2020	09-03-2021	09-03-2021	6.28	ಪ್ರಾಂತ್ಯೀಕ ಕಲಿಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
22	Hunagund	Construction of Anganawadi building at Ganjihal village in Hungund taluka of Bagalkote Dist. W.I.No: 125200	17.00	25-09-2020	24-03-2021	24-03-2021	-	ಪ್ರಾಂತ್ಯೀಕ ಕಲಿಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
23	Hunagund	Construction of Anganawadi building at Hiremagi village in Hungund taluka of Bagalkote Dist. W.I.No: 125201	17.00	-	-	-	-	ಪ್ರಾಂತ್ಯೀಕ ಕಲಿಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
24	Hunagund	Construction of Anganwadi at Kengall Kedapatti Hunagund Bagalkot	17.00	-	-	-	-	ಕಂಡರೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.	
25	Hunagund	Construction of Anganwadi at Erreneti village in Hungund taluka of Bagalkote Dist.	17.00	-	-	-	-	ಕಂಡರೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.	
26	Hunagund	Construction of Anganwadi at Varagodaduruni village in Hungund taluka of Bagalkote Dist.	17.00	-	-	-	-	ಕಂಡರೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.	
27	Hunagund	Construction of Anganwadi at Hadagali-02 village in Hungund taluka of Bagalkote Dist.	17.00	02-09-2020	01-03-2021	01-03-2021	-	ಕಂಡರೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.	
28	Mudhol	Construction of Anganwadi building at Uthuru Lakshminigudi Hattir in Mudhol taluka of Bagalkote Dist W.I.No: 125171	17.00	28-09-2020	27-03-2021	27-03-2021	9.7	ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಕಲಿಸಿದೆ.	ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
29	Mudhol	Construction of Anganwadi building at Ranjanagi Near Math in Mudhol taluka of Bagalkote Dist W.I.No: 125170	17.00	25-09-2020	24-03-2021	24-03-2021	4.17	ಕಲಿಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Mudhol	Construction of Anganwadi building at Muddapur-419 in Mudhol taluka of Bagalkote Dist W.I.No: 125169	17.00	26-09-2020	24-09-2021	23-01-2021	-	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
31	Mudhol	Construction of Anganwadi building at Bantanur Sc Area in Mudhol taluka of Bagalkote Dist W.I.No: 125125	17.00	25-09-2020	24-09-2021	24-01-2021	8	ಹವಾಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.	ಕೆಲಸವು 2021 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
32	Mudhol	Construction of Anganwadi building at Hebbal-407 in Mudhol taluka of Bagalkote Dist W.I.No: 125168	17.00	01-10-2021	31-01-2022	31-01-2022	-	ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.	
33	Mudhol	Construction of Anganwadi Building near Mareguddi Totha at Budni P.M in Mudhol taluka of Bagalkot district. W.I.No: 137474	17.00				170.41	ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.	
			561.00						

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ:375 (365) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, (SHDP) ಹಂತ-4, ಘಟ್ಟ-1 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)	ಈವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಧಿ		ಪರಾ
						ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	
1	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-404 ಎ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-53 ರ ಸರಪಳಿ 44.49 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 49.74 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬಿ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡ - ಯರಗಟ್ಟ - ಹನಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 7.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಿ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-53 ರ ಸರಪಳಿ 52.50 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 56.05 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಡಿ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುನ್ನೂರ-ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 7.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಮಖಂಡಿ	2639.20	2463.99	2745.36	18-09-2019	12-02-2021	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 405 (ಎ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರಸೂರದಿಂದ-ಮುಗಳೂಳ್ಳಿ-ಪಿ.ಕೆ. ಕಡ್ಡಿಮಟ್ಟಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್-ಬೆಣ್ಣೂರ ಪಿ.ಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.65 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.23 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ & ಸರಪಳಿ 10.03 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 17.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬಿ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಡಗಂಡಿ-ಚಿಕ್ಕಸಂಗಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.22 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ-ಬಡಗಂಡಿ-ರೋಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.72 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.27 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಬೀಳಗಿ	2252.55	2121.70	2231.86	12-7-2019	11-06-2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂ ಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)	ಈವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಧಿ		ಪರಾ
						ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ	
3	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ-406 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ-ಮುಧೋಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 1.55 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿ.ಮೀ 27.30 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 39.17 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಮುಧೋಳ	1636.64	1545.40	1736.27	10-7-2019	09-06-2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 407 ಎ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುರೇಬಾನ-ಚಿತ್ತರಗಿ-ಕೂಡಲಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-133 ಸರಪಳಿ 6.32 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 22.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 33.86 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 36.65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬಿ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುರೇಬಾನ-ಚಿತ್ತರಗಿ-ಕೂಡಲಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-133 ಸರಪಳಿ 70.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 79.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಹುನಗುಂದ	3140.13	2954.37	1143.57	26-11-2019	24-07-2021	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ / ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ದೇಶಾಂಗಿರುವುದರಿಂದ, ಐಹೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ NOC ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ-1
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯದ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ 12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಳಿದ 1 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂ:	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಕೋಟಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1.	ಬಿದರಿ ಹೊನವಾಡ ವ್ಹಾಯಾ ತೊದಲಬಾಗಿ ಗದ್ಯಾಳ ಗೋರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 26.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿಆರ್‌ಎಫ್-ಕೆಎನ್‌ಟಿ-2016-17-1764	9.71	4.00	ಜಮಖಂಡಿ	ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಅನುಬಂಧ-1

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೇತುವೆ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಟ್ಪು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಬಕವಿ-ಜಂಬೋಟಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-54) ರ ಕಿ.ಮೀ.123.25 ರಲ್ಲಿ ಧವಲೇಶ್ವರ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Bridge Code-N-BGK-MUD-26 of Package-I)	14.66	12.81	16.89	3/19/2018	3/18/2021	-	1.37	2019 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ನಿಗದಿತ HFL ಗಿಂತ 5.13 ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ HFL ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ಸೇತುವೆಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಜಮಖಂಡಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಡುವೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Bridge Code- N-BGK-JAM-27 of Package-I)	24.19	21.33	30.26	3/19/2018	9/18/2021	-	12.73	2019 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ನಿಗದಿತ HFL ಗಿಂತ 3.62 ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ HFL ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ಸೇತುವೆಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜೊಡಾಪುರದಿಂದ ಅಂಭಿಕೋಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಇರುವ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Bridge Code- N-BGK-BGK-23 of Package-AI)	2.30	1.86	2.51	3/19/2018	3/18/2019	7/1/2021	2.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಹುನಗುಂದ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೇಶ್ವರ - ಸಂಗಮ ರಸ್ತೆಯ ಸುರುಳಿಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Bridge Code- N-BGK-HUN-25 of Package-AI)	2.24	1.81	2.60	3/19/2018	3/18/2019	7/1/2021	1.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ-1

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೇತುವೆ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಟ್ಪ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
5	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅ) ಮುಧೋಳ - ಅನಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾದಿಹಳ್ಳ ಬಳಿಯ ಕಿ.ಮಿ. 31.430 ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ಬಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)	16.95	16.06	17.56	8/4/2020	2/3/2022	-	0.08	ಸೇತುವೆ ಎತ್ತರದ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿದ್ದು, ಸೇತುವೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್. ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಮುಧೋಳ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆ) ಮುಧೋಳ - ಅನಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಲಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 22.250 ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.								ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.